



H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DESTINO DEL GASTO
 TERCER TRIMESTRE

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION
2022	3	NAY220102062854	Proyecto de inversión	2234407.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234407.39, modificado:2234407.39}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE POPOTA A LA LOCALIDAD DE POPOTA, EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 14288	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202069395	Proyecto de inversión	1823657.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823657.81, modificado:1823657.81}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE PLAN DEL MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO - 19420	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202069312	Proyecto de inversión	1129224.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129224.94, modificado:1129224.94}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 19086	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202072215	Proyecto de inversión	1069729.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069729.26, modificado:1069729.26}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LOS ENCANTOS, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35197	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202072233	Proyecto de inversión	2831763.63	{["ciclo_recurso":2022, "id_ramo":33, "id_modalidad":l, "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":2831763.63, "monto_modificado":2830056.88]}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35302	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202072288	Proyecto de inversión	1498216.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498216.79, modificado:1498216.79}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 35687	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202069237	Proyecto de inversión	2329570.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329570.75, modificado:2329570.75}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 14469	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202069337	Proyecto de inversión	3074436.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074436.39, modificado:3074436.39}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 19203	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades

2022	3	NAY220202069347	Proyecto de inversión	750572.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750572.94, modificado:750572.94}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA A LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 19256	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202072305	Proyecto de inversión	1341016.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341016.26, modificado:1341016.26}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 35822	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202072314	Proyecto de inversión	973527.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973527.34, modificado:973527.34}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE POPOTA A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 35866	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202069376	Proyecto de inversión	1142871.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142871.61, modificado:1142871.61}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 19372	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202069382	Proyecto de inversión	858624.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858624.67, modificado:858624.67}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 19393	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202075606	Proyecto de inversión	1926949.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926949.54, modificado:1926949.54}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA - 57650	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202081059	Proyecto de inversión	933597.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933597.57, modificado:933597.57}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL A LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 86180	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202083517	Proyecto de inversión	300560.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300560.63, modificado:300560.63}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE LAS CALLES DE LOS INSURGENTES Y CERRADA EN LA COLONIA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 98887	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento

2022	3	NAY220202080876	Proyecto de inversión	384422.53	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384422.53, modificado:426175.82}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA - 85320	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202080888	Proyecto de inversión	316140.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316140.02, modificado:354866.67}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DE LAS JARAS A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS - 85382	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202080742	Proyecto de inversión	1295430.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295430.78, modificado:1295430.78}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DEL PINITO A LA LOCALIDAD DE EL PINITO EL PINO - 84581	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades
2022	3	NAY220202083164	Proyecto de inversión	1107635.48	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107635.48, modificado:1107635.48}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE 20 M3 EN LA COLONIA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 97593	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
2022	3	NAY220302113444	Proyecto de inversión	1165304.47	{("ciclo_recurso":2022, "id_ramo":33, "id_modalidad":l, "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":1165304.47, "monto_modificado":1165304.47)}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 133800	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
2022	3	NAY220202081501	Proyecto de inversión	443658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443658.74, modificado:443658.74}}	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 88983	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
2022	3	NAY220202081561	Proyecto de inversión	1776820.93	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776820.93, modificado:1776820.93}}	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 89500	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento
2022	3	NAY220202081526	Proyecto de inversión	697155.57	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697155.57, modificado:697155.57}}	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO 02 UBICADO EN LA COLONIA PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 89169	18	Nayarit	19	La Yesca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO
SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO		
Sin identificar	Municipio de la Yesca	14288	S	31	34	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE APOZ, lon:-103.89495894, lat:21.50160289}}	11-04-2022	11-05-2022	2234407.39		
Sin identificar	Municipio de la Yesca	19420	S	88	75	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:179, direccion:RANCHERIA SAN Pelayo, 63582 SAN Pelayo, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YE, lon:-104.08716293, lat:21.38671314}}	02-05-2022	31-05-2022	1823657.81		
Sin identificar	Municipio de la Yesca	19086	S	582	517	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR, lon:-104.35224093, lat:21.88489986}}	11-04-2022	11-05-2022	1129224.94		
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35197	S	350	370	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-103.90798228, lat:21.43130859}}	09-05-2022	07-06-2022	1069729.26		
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35302	S	350	370	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-103.90535371, lat:21.43292648}}	09-05-2022	07-06-2022	2830056.88		
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35687	S	9	11	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.34086429, lat:21.41026261}}	09-05-2022	07-06-2022	1498216.79		
Sin identificar	Municipio de la Yesca	14469	S	135	152	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NO, lon:-104.13697685, lat:21.38900698}}	11-04-2022	25-05-2022	2329570.75		
Sin identificar	Municipio de la Yesca	19203	S	133	125	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALI, lon:-104.20545199, lat:21.44575916}}	11-04-2022	20-05-2022	3074436.39		

Sin identificar	Municipio de la Yesca	19256	S	135	152	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL JIRÓN, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE CON, lon:-104.13238876, lat:21.38804795}}	11-04-2022	11-05-2022	750572.94
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35822	S	9	11	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.34008109, lat:21.40693642}}	09-05-2022	07-06-2022	1341016.26
Sin identificar	Municipio de la Yesca	35866	S	31	34	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AP, lon:-103.89420792, lat:21.50211198}}	09-05-2022	07-06-2022	973527.34
Sin identificar	Municipio de la Yesca	19372	S	133	125	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAMI, lon:-104.2043791, lat:21.44819573}}	11-04-2022	09-05-2022	1142871.61
Sin identificar	Municipio de la Yesca	19393	S	582	517	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.9, meta_modificada:6.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.34829858, lat:21.89589048}}	02-05-2022	31-05-2022	858624.67
Sin identificar	Municipio de la Yesca	57650	S	176	166	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:RANCHERIA MESA DE CHAPALLILLA, 63596 MESA DE CHAPALLILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU, lon:-104.33330914, lat:21.83564424}}	25-04-2022	24-05-2022	1926949.54
Sin identificar	Municipio de la Yesca	86180	S	91	98	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMI, lon:-104.1417363, lat:21.45760083}}	01-06-2022	30-06-2022	933597.57
Sin identificar	Municipio de la Yesca	98887	S	23	17	0	{meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN S, lon:-104.07577975, lat:21.70610719}}	15-06-2022	15-07-2022	300560.63

Sin identificar	Municipio de la Yesca	85320	S	71	67	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:2.0, meta_modificada:3.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:641, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A L, lon:-104.07885732, lat:21.49126088}}	01-06-2022	30-06-2022	426175.82
Sin identificar	Municipio de la Yesca	85382	S	57	58	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI, lon:-104.32766814, lat:21.64748472}}	01-06-2022	30-06-2022	316140.02
Sin identificar	Municipio de la Yesca	84581	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:6.0, meta_modificada:5.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1696, direccion:RANCHO , 00000 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMI, lon:-104.4113277, lat:21.90081649}}	01-06-2022	30-06-2022	1295430.78
Sin identificar	Municipio de la Yesca	97593	S	1172	1169	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUEBLO DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN , lon:-104.07772703, lat:21.70594022}}	15-06-2022	15-07-2022	1107635.48
Sin identificar	Municipio de la Yesca	133800	S	68	44	0	{{"id_unidad_medida":1020, "unidad_medida": "Conexione(s)", "meta":28.0, "meta_modificada":28.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UN COSTADO, lon:-104.00914905, lat:21.31885514}}	15-06-2022	15-07-2022	1165304.47
Sin identificar	Municipio de la Yesca	88983	S	1172	1169	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE ACAPONETA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUEBLO DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUÁREZ Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN, lon:-104.08186434, lat:21.70655824}}	01-06-2022	30-06-2022	443658.74
Sin identificar	Municipio de la Yesca	89500	S	1172	1169	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUEBLO DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO, lon:-104.07801135, lat:21.69098106}}	01-06-2022	30-06-2022	1776820.93
Sin identificar	Municipio de la Yesca	89169	S	1172	1169	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUEBLO DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO, lon:-104.0836118, lat:21.68880653}}	01-06-2022	30-06-2022	697155.57

AVANCE_FINANCIE RO	AVANCE_FINANCIE RO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2231635.99	2231635.99	2231635.99	2231635.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-003/2022, contratista:GRUPO COREJ S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2231635.99, importe_modificado:2231635.99}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:11.0}}	{2062854/proyecto_INICIO, 2062854/proyecto_PROCESO, 2062854/proyecto_INICIO, 2062854/proyecto_PROCESO, 2062854/proyecto_FIN, 2062854/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1821889.85	1821889.85	1821889.85	1821889.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1821889.85, importe_modificado:1821889.85}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:10.0}}	{2069395/proyecto_PROCESO, 2069395/proyecto_INICIO, 2069395/proyecto_FIN, 2069395/proyecto_PROCESO, 2069395/proyecto_FIN, 2069395/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1128093.63	1128093.63	1128093.63	1128093.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-001B/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1128093.63, importe_modificado:1128093.63}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:7.0}}	{2069312/proyecto_INICIO, 2069312/proyecto_FIN, 2069312/proyecto_PROCESO, 2069312/proyecto_FIN, 2069312/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1068584.11	1068584.11	1068584.11	1068548.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-011/2022, contratista:C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1068584.11, importe_modificado:1068584.11}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:5.0}}	{2072215/proyecto_FIN, 2072215/proyecto_INICIO, 2072215/proyecto_FIN, 2072215/proyecto_PROCESO, 2072215/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2830056.88	2830056.88	2380056.88	2380056.88	{{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "CONT-FISM-YESCA-URB-013/2022", "contratista": "CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V.", "convocante": "XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA", "monto": "2830056.88", "monto_modificado": "2830056.88"}}	{{"id_unidad_medida": "9", "unidad_medida": "Kilómetro lineal", "avance": "20.0"}}	{2072233/proyecto_INICIO, 2072233/proyecto_FIN, 2072233/proyecto_PROCESO, 2072233/proyecto_FIN, 2072233/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1496622.02	1496622.02	1496622.02	1496622.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-010/2022, contratista:C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1496622.02, importe_modificado:1496622.02}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:12.0}}	{2072288/proyecto_INICIO, 2072288/proyecto_FIN, 2072288/proyecto_PROCESO, 2072288/proyecto_FIN, 2072288/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2326866.79	2326866.79	2326866.79	2326866.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022, contratista:CONSTRUMN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2326866.79, importe_modificado:2326866.79}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:15.0}}	{2069237/proyecto_FIN, 2069237/proyecto_INICIO, 2069237/proyecto_PROCESO, 2069237/proyecto_INICIO, 2069237/proyecto_PROCESO, 2069237/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3071548.93	3071548.93	3071548.93	3071548.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-004/2022, contratista:GRUPO COREJ S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3071548.93, importe_modificado:3071548.93}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:21.0}}	{2069337/proyecto_INICIO, 2069337/proyecto_FIN, 2069337/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

749656.83	749656.83	749656.83	749565.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2022, contratista:GRUPO COREJ S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:749656.83, importe_modificado:749656.83}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:3.0}}	{2069347/proyecto_PROCESO, 2069347/proyecto_INICIO, 2069347/proyecto_FIN, 2069347/proyecto_PROCESO, 2069347/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1339332.98	1339332.98	1339332.98	1339332.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1339332.98, importe_modificado:1339332.98}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:10.0}}	{2072305/proyecto_INICIO, 2072305/proyecto_FIN, 2072305/proyecto_PROCESO, 2072305/proyecto_FIN, 2072305/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
972266.03	972266.03	972266.03	972266.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-012/2022, contratista:GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:972266.03, importe_modificado:972266.03}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:3.0}}	{2072314/proyecto_FIN, 2072314/proyecto_PROCESO, 2072314/proyecto_INICIO, 2072314/proyecto_PROCESO, 2072314/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1140640.3	1140640.3	1140640.3	1140640.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-005/2022, contratista:C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1140640.3, importe_modificado:1140640.3}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:5.0}}	{2069376/proyecto_PROCESO, 2069376/proyecto_FIN, 2069376/proyecto_INICIO, 2069376/proyecto_PROCESO, 2069376/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
857530.45	857530.45	857530.45	857530.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-006/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:857530.45, importe_modificado:857530.45}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:6.9}}	{2069382/proyecto_INICIO, 2069382/proyecto_PROCESO, 2069382/proyecto_FIN, 2069382/proyecto_PROCESO, 2069382/proyecto_FIN, 2069382/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1925743.49	1925743.49	1925743.49	1925743.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-001A/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1925743.49, importe_modificado:1925743.49}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:10.0}}	{2075606/proyecto_INICIO, 2075606/proyecto_FIN, 2075606/proyecto_PROCESO, 2075606/proyecto_FIN, 2075606/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
930429.61	930429.61	930429.61	930429.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:930429.61, importe_modificado:930429.61}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, avance:3.5}}	{2081059/proyecto_PROCESO, 2081059/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ALC-020/2022, contratista:GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:300296.97, importe_modificado:300296.97}}	{["id_unidad_medida":1091,"unidad_medida":"Toma(s)", "avance":20.0]}	{_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO/FOTOS_2083517/2083517_1665179986816_34.jpeg, _INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO/FOTOS_2083517/2083517_1665179991296_67.jpeg, _PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO/FOTOS_2083517/2083517_1665179996572_73.jpeg, _PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO/FOTOS_2083517/2083517_1665180001242_59.jpeg, _FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO/FOTOS_2083517/2083517_1665180005646_65.jpeg,}	En Ejecución	Validado avances	[[{"observacion":"Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado.", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"3.0", "usuario":"reinarosalesan", "fecha":"2022-10-12"}, {"observacion":"Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado.", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"3.0", "usuario":"reinarosalesan", "fecha":"2022-10-12"}, {"observacion":"Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado.", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"3.0", "usuario":"reinarosalesan", "fecha":"2022-10-12"}, {"observacion":"Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado.", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"3.0", "usuario":"reinarosalesan", "fecha":"2022-10-12"}]]	[[{"observacion":"LA ESTIMACIÓN FINIQUITO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"3.0", "usuario":"jairodelacruzg", "fecha":"2022-10-14"}]]

424306.31	424306.31	424306.31	424306.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:423306.31, importe_modificado:423306.31}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}	{2080876/proyecto_INICIO, 2080876/proyecto_PROCESO, 2080876/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
354866.67	354866.67	354866.67	354866.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-016/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:354866.67, importe_modificado:354866.67}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1294133.62	1294133.62	1294133.62	1294133.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-014/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1294133.62, importe_modificado:1294133.62}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}}	{2080742/proyecto_INICIO, 2080742/proyecto_PROCESO, 2080742/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1106318.39	553159.2	553159.2	553159.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-APO-022/2022, contratista:GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1106318.39, importe_modificado:1106318.39}}	{["id_unidad_medida":15, "unidad_medida": "Metros lineales", "avance":400.0]}	{_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2083164/2083164_1665178126256_20.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2083164/2083164_1665178130394_51.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2083164/2083164_1665178135838_44.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2083164/2083164_1665178139391_51.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2083164/2083164_1665178144714_48.jpeg,}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1163900.99	581950.5	581950.5	581950.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ALC-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1163900.99, importe_modificado:1163900.99}}	{["id_unidad_medida":1020, "unidad_medida": "Conexiones", "avance":28.0]}	{_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2113444/2113444_1665179660338_22.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2113444/2113444_1665179664837_33.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2113444/2113444_1665179671019_62.jpeg,_PROCESO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2113444/2113444_1665179678067_4.jpeg,_INICIO:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2113444/2113444_1665179683206_20.jpeg,_FIN:/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO FOTOS_2113444/2113444_1665179691208_71.jpeg,}	En Ejecución	Validado avances	{["observacion": "Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado.", "tipo_obs": "Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre": "3.0", "usuario": "reinarosalesan", "fecha": "2022-10-12"}, {"observacion": "Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado.", "tipo_obs": "Avance Físico y Financiero", "trimestre": "3.0", "usuario": "reinarosalesan", "fecha": "2022-10-12"}, {"observacion": "Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado.", "tipo_obs": "Contratos", "trimestre": "3.0", "usuario": "reinarosalesan", "fecha": "2022-10-12"}, {"observacion": "Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado.", "tipo_obs": "Fotos", "trimestre": "3.0", "usuario": "reinarosalesan", "fecha": "2022-10-12"}]	{["observacion": "LA ESTIMACIÓN FINIQUITO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS", "tipo_obs": "Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre": "3.0", "usuario": "jairodelaacruz", "fecha": "2022-10-14"}]
354843.64	354843.64	354843.64	354843.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-018/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:354843.64, importe_modificado:354843.64}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2081501/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1461948.16	1461948.16	1461948.16	1461948.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-018/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1461948.16, importe_modificado:1461948.16}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}	{2081561/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
516769.21	516769.21	516769.21	516769.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-018/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:516769.21, importe_modificado:516769.21}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}	{2081526/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones